



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №7 с. Чермен»

З.М.Погорова

Приказ № 03 от « 11 » марта 2024г.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 с. Чермен» Пригородного муниципального района РСО-Алания на основании Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 15230061000207640499

| п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении | Сумма, рублей |
|-----|--|---|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения (на момент обследования расчеты по определению категории по взрывопожарной опасности не представлены) | 17.01.2024 г. | выполнено | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|--|
| 2 | Руководитель организаций не организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 17.01.2024 г. | выполнено | |
| 3 | На дверях чердачных помещений, а также подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей не размещается информация о месте хранения ключей | 17.01.2024 г. | выполнено | |
| 4 | На объекте защиты допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов | 17.01.2024 г. | выполнено | |

| | | | | |
|---|---|---------------|-----------|---------|
| 5 | На объекте защиты не храниться документация, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов примененных облицовочных и декоративноотделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений | 2024 г. | | |
| 6 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (две и входов из групповых ячеек в коридор и двери в коридорах) | 2024 г. | | 17000,0 |
| 7 | Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации не определило порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта | 17.01.2024 г. | выполнено | |

| | | | | |
|----|---|---------------|-----------|--|
| 8 | Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты | 17.01.2024 г. | выполнено | |
| 9 | Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации не определило порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы, не проводятся не реже 1 аза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (акты на момент обследования не представлены защиты | 17.01.2024 г. | выполнено | |
| 10 | Руководитель организации не обеспечивает своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (документы на момент проведения обследования не представлены) | 17.01.2024 г. | выполнено | |

| | | | | |
|----|--|--------------|--|-----------|
| 11 | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники | 31.12.2024г. | | 50000,00 |
| 12 | Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводнораспределительного устройства не подвергнуты огнезащите (ч. 3, | 01.05.2024г. | | 5000,00 |
| 13 | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами | 2026 г. | | 100000,00 |
| | (в помещении кухни двери противопожарные становлены не везде) | | | |

| | | | | |
|----|--|---------|--|-----------|
| 14 | Локи с пределом огнестойкости не менее EI 30 из шахты подъемника в коридор не установлены | 2025 г. | | 85000,00 |
| 15 | Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами с учетом положений п.4.2.3 СП 1.13130.2020 (Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные зоны не допускается) | 2026 г. | | 75000,00 |
| 16 | На всех двупольных дверях на всех этажах устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен не установлены | 2025 г. | | 55000,00 |
| 17 | Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры предусмотрены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. (п. 5.2.3 СП 1.13130.2020 «системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ; | 2026 г. | | 175000,00 |

| | | | | |
|----|--|---------|-----------|-----------|
| 18 | На всех остекленных дверях на всех этажах, кроме противопожарных дверей, защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери не установлены | 2024 г. | выполнено | |
| 19 | Расстояние по путям эвакуации от одного из помещения с возможным пребыванием детей до лестничной клетки более 10 метров (помещение зала на втором этаже) | 2026 г. | | 350000,00 |
| 20 | Светопропускающие элементы в перегородках и стенах, отделяющие групповые ячейки от коридоров выполнены из негорючих материалов | 2025 г. | | 55000,00 |
| 21 | Коридоры, соединяющие лестничные клетки на всех этажах, не разделены противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия выхода из каждой групповой ячейки в разные части коридора | 2026 г. | | 180000,00 |
| 22 | Размещаемые в здании детского сада, помещения производственного, складского назначения не все выделены противопожарными преградами | 2026 г. | | 85000,00 |
| 23 | На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестниц в лестничной клетке двухэтажной части детского сада между первым и вторым этажом в лестничной клетке | 2026 г. | | 350000,00 |

| | | | | |
|----|--|---------------|-----------|----------|
| 24 | Осуществлено устройство выхода из подвала в объем лестничной клетки | 2026 г. | | 125000,0 |
| 25 | Высота ограждений лестниц третьего типа менее 1,2 метра | 2025 г. | | 125000,0 |
| 26 | В помещении котельной автоматическая пожарная сигнализация не установлена | 17.01.2024 г. | выполнено | |
| 27 | Подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада не обеспечен | 2026 г. | | 200000,0 |
| 28 | Противопожарное расстояние от котельной до здания детского сада менее 12 метров | 2026 г. | | 185000,0 |
| 29 | Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов менее нормативной III (фактически навесы IV степени огнестойкости) | 2025 г. | | 180000,0 |
| 30 | Наружные площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания не имеют ограждения | 17.01.2024 г. | выполнено | |

| | | | | |
|----|--|---------------|-----------|----------|
| 31 | Промежуточные площадки в прямых маршах лестниц имеют длину менее 1 м.(фактическая длина 78 см.) | 2026 г. | | 250000,0 |
| 32 | При высоте лестниц более 45 см ограждения с поручнями не предусмотрены (лестницы перед входами в здание детского сада) | 17.01.2024 г. | выполнено | |